关于攀枝花盘江煤焦化有限公司5、6#焦炉干熄焦突发故障停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司5、6#焦炉干熄焦锅炉11:00发现锅炉减温器上法兰密封损坏，为消除安全风险隐患，于2022年5月18日13:00停机检修（计划检修11小时）。检修期间熄焦模式由干熄焦转为湿法熄焦。检修期间，我公司为减少污染物的环境影响，采取措施如下：

1、控制熄焦塔的熄焦时间和熄焦水量